

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 4 или строение (корпус) —

по ул. (пер.) Тельникова

Домоуправление № города 112 г. Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1949 материал стен кирпич

Число этажей 4 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Разсетабов С.И.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета —

и членов местного комитета профсоюза —

в присутствии техника Алексеевой С. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов. как ремонт

д) входные двери и оконные переплеты удов. как ремонт

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. как ремонт

з) система центрального отопления удов. как ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов. как ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

Требуется как раньше

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

полностью обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется как раньше. Требуется ЧТО, отключено от центра, тех. обслуживание

Председатель комиссии

В. Радченко

Члены комиссии

В. Морозов