

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 20 » сентябрь 2004 г.

Дом № 20 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Центральная _____

Домоуправление № города 000, 9 РСУ 12 _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1973 материал стен к/р панельной _____

Число этажей 5 наличие подвала нет _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рагмабов _____

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Шкотиной Н.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. _____

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов. _____

г) фасад здания удов. (треб. герметиз. швов) _____

д) входные двери и оконные переплеты удов. _____

е) подвальные помещения удов. _____

ж) отмостка вокруг здания удов. (треб. как веления) _____

з) система центрального отопления удов. (треб. ремонт) _____

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов. _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство удов. / Пред. кан. фел. мого

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечена

Выводы и предложения.

Требуется переоборудовать сев. в, при
делом отселения, ж.д. паровоза.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

В. Давыдов
В. Крайний
В. Левин