

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 2019 г.

Дом № 333 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Масловская

Домоуправление № города № 12 2 Железня

Общие сведения по строению

Год постройки 1967 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Реджабова С.Ф.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Жемолов В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

I. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша проводится как ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов

г) фасад здания проводится как ремонт 2019г

д) входные двери и оконные переплеты ув.

е) подвальные помещения треб. как ремонт

ж) отмостка вокруг здания удов

з) система центрального отопления треб. как ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные треб. как ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

Требуем камен. ресурсов

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены.

Выводы и предложения.

*Требуем камен. ресурсов для стро
и водоснабжения, погв. коммунального
электрооборудования*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Радченко В. С. С.
Насосов Е. С.
К. Лавров В. К.