

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 2008 г.

Дом № 5 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Косицкого Островского

Домоуправление № города 000, ЗРЧ 12

Общие сведения по строению

Год постройки 1997 материал стен кирпичный

Число этажей 9 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Курмаев С.Р.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Федотов В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания несколько трещин в швах, кров. работ ремонт кирпичных швов

д) входные двери и оконные переплеты _____

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания кров. работ. ремонт

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство перед ком. ремонт

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____


обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется ком. ремонт шнека, котла, системного ремонта котельной, электропроводки ком. ремонт.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____



Тершиаров С.С.
Телекочева Е.И.
Алексеев В.И.