

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 2008 г.

Дом № 13 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Дорожная

Домоуправление № города 000 "ЗРСУ-12" 2 Пискаревск

Общие сведения по строению

Год постройки 1972 материал стен панельный

Число этажей 2 наличие подвала тех. подпол

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Ризтабов С. Ф.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Сенконойко В. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша норм. кот. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания норм. кот. ремонт швов

д) входные двери и оконные переплеты норм. (окна норм. заделаны)

е) подвальные помещения норм. ремонт

ж) отмостка вокруг здания проблемы кот. ремонт

з) система центрального отопления норм. кот. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные норм.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство проб. кот. ремонт

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечили

Выводы и предложения.

Требуется кот. ремонт кровли, герметиз. швов, откосов, желоба, проводки, труб ч/о

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

[Handwritten signature]

Туршайбов С.Р.
Мухометов Э.И.
Алиев В.А.